

Harmonogram Realizacji Projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia

01.09.2010r.

Data sporządzenia Harmonogramu

04.03.2010

Nr 1

Tytuł: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy"

Nr Zadania (kontrakt/obiekt/elementu odrębnego odbioru/elementu rozliczenia)	Rodzaj pozycji (kwalifikowana/niekwalifikowana)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Wartość zakładana ogółem*	Początek	Koniec	Czas realizacji (miesiące)	R E A L I Z A C J A**																											
							Faza Wstępna (w zł) <i>(Przebieg realizacji do wyznaczonego terminu przetargowego, podpisanie umowy)</i>				Faza realizacji (w zł) <i>(Przebieg realizacji wykonawczej)</i>																				Faza końcowa (w zł) <i>(pobory, rozliczenia, udzielenie refundacji)</i>			
							2009				2010				2011				2012				2013				2014							
							I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	k	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Zduny	7 196 074,00	31-03-2010	30-04-2012	25							1 199 345,70	1 199 345,68	899 509,24	899 509,24	899 509,25	899 509,25	599 672,83	599 672,83														
	nk	1 583 136,29														263 856,09	263 856,04	197 892,03	197 892,03	197 892,03	197 892,03	131 928,02	131 928,02											
2	k	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Suków	24 642 680,00	26-04-2010	20-09-2012	29							3 696 402,00	3 696 402,00	3 080 335,00	3 080 335,00	3 080 335,00	3 080 335,00	1 642 845,33	1 642 845,33	1 642 845,34													
	nk	5 421 389,62														813 208,45	813 208,45	677 673,70	677 673,70	677 673,70	677 673,70	361 425,97	361 425,97	361 425,98										
3	k	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie	14 626 544,00	20-08-2010	20-09-2012	25							2 925 308,80	2 193 981,60	2 193 981,60	2 193 981,60	2 193 981,60	975 102,93	975 102,93	975 102,94														
	nk	3 217 839,70														643 567,93	482 675,96	482 675,96	482 675,96	482 675,96	214 522,64	214 522,64	214 522,65											
4	k	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Żmigród	7 309 521,00	31-03-2010	04-09-2011	18							1 352 261,50	1 352 261,50	1 534 999,33	1 534 999,33	1 534 999,34																	
	nk	1 608 094,62														297 497,53	297 497,53	337 699,85	337 699,85	337 699,86														
5	k	Rozbudowa i przebudowa OŚ w Milczu	10 731 832,98	20-06-2010	20-07-2012	25							2 266 368,60	1 416 479,12	1 416 479,12	1 416 479,12	1 416 479,12	933 183,30	933 183,30	933 183,30														
	nk	3 093 003,28														498 600,65	311 625,41	311 625,41	311 625,41	311 625,41	449 300,33	449 300,33	449 300,33											
6	k	Rozbudowa i przebudowa OŚ w Sukowie	1 168 488,03	20-06-2010	20-06-2011	12							349 040,41	408 263,81	408 263,81																			
	nk	258 622,98														76 986,90	89 818,04	89 818,04																
7	k	Rozbudowa i przebudowa OŚ w Żmigrodzie	7 459 142,00	20-06-2010	20-01-2012	19							1 491 828,40	1 118 871,30	1 118 871,30	1 118 871,30	1 118 871,30	1 491 828,40																
	nk	1 641 011,24														328 202,24	246 151,69	246 151,69	246 151,69	246 151,69	328 202,24													
8	k	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Milczu	8 887 456,80	20-08-2011	20-07-2013	23												3 221 864,20	1 416 398,15	1 416 398,15	1 416 398,15	1 416 398,15												
	nk	10 765 914,85																			708 810,18	1 531 607,59	1 531 607,59	1 531 607,59	1 531 607,59	1 310 224,77	1 310 224,77	1 310 224,77						
9	k	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz	18 335 029,40	20-04-2011	05-09-2013	17									3 518 592,70	2 518 592,70	2 447 690,09	2 498 240,87	2 498 240,87	2 498 240,87	2 355 431,30													
	nk	24 594 852,68																774 090,40	1 774 090,40	1 844 993,01	2 867 612,99	2 867 612,99	2 867 612,99	3 013 473,72	2 861 788,73	2 861 788,73	2 861 788,72							
10	k	Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych	547 500,00	10-02-2010	10-04-2010	2						547 500,00																						
	nk	120 450,00														120 450,00																		
11	k	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek Postolin-Pracze	1 418 397,00	09-06-2009	14-08-2009	2				1 418 397,00																								
	nk	312 047,34																																
12	k	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków	390 129,00	09-06-2009	31-10-2009	4				390 129,00																								
	nk	85 828,38																																
13	k	Pełnienie funkcji inżyniera w ramach kontraktu przewidziano także promocję (kwocie 644 000,00 zł)	1 719 999,16	26-02-2010	30-09-2014	46					100 000,00	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	134 962,44	135 412,32											
	nk	1 329 999,54								22 000,00	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	29 691,73	82 173,96	164 654,17	164 654,17	164 654,17	164 654,17	240 599,97			
14	k	Koszty JRP	768 064,65	01-01-2009	30-09-2014	60	53 094,64	53 094,64	53 094,64	53 094,64	21 165,38	42 330,75	74 078,82	74 078,82	53 004,04	53 004,04	53 004,04	53 004,04	33 004,04	33 004,04	33 004,04	33 004,04												
	nk	998 495,32																																
15	k	Pomoc techniczna dla JRP	237 932,49	01-04-2010	30-09-2014	45						25 623,50	57 652,87	44 841,12	27 453,75	27 453,75	27 453,75	27 453,75																
	nk	372 067,51																																
16	k	Rezerwa na "nieprzewidziane wydatki"	0,00	01-01-2010	30-09-2014	48																												
	nk	14 866 423,71																																
Suma	k		105 436 770,51				53 094,64	53 094,64	53 094,64	1 861 620,64	21 165,38	715 454,25	6 514 703,33	13 535 335,75	10 887 859,63	14 386 452,33	12 978 188,54	14 594 150,79	9 725 238,29	8 233 409,89	7 633 737,08	3 939 795,93	134 962,44	135 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	nk		70 267 177,06				35 384,33	35 384,33	35 384,33	433 260,05	17 363,63	789 794,39	3 003 284,49	4 136 614,05	4 408 009,89	4 662 988,36	5 573 170,33	5 952 522,03	7 434 323,51	6 515 634,95	6 383 706,95	5 684 855,90	4 782 663,91	4 802 271,14	4 547 125,68	314 901,60	247 529,17	247 529,17	323 474,87	0,00				

* Wartość całkowita (suma wierszy w kolumnie) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie. Wartość całkowita (suma wierszy wydatków kwalifikowalnych w kolumnie) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych projektu określoną w umowie o dofinansowanie (w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie w Tabeli H.1, wiersz 5 ujęto rezerwę na "nieprzewidziane wydatki" rezerwa ta może stanowić odrębną pozycję).

** Tabelę w części REALIZACJA na zadanie IPiI należy wypełnić w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. W przeciwnym wypadku wypełnić należy wartościami ogółem. Rok bieżący i/lub kolejny na zadanie IPiI należy rozbić na miesiące.

Departament Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księgowego

Janusz Topolski

Zastępca Prezesa Zarządu
Małgorzata Skucha
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstytucyjna 3A
02-673 Warszawa

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, Rynek 21
tel./fax 071 38 40 987

PREZES ZARZĄDU
Władysław Szydełko

mgr Agnieszka Ignatowska